

Согласовано:
Исполнительный директор
ООО "РКС-Инжиниринг"

_____ А.В. Дубовицкий

Согласовано:
Технический директор
АО "РКС-Тепловые сети"

_____ А.А. Проккиев

Дорожная карта по объектам АО "РКС-Тепловые сети"

№ п/п	Содержание	Ответственный	дата начала работ	продолжительность дней	дата окончания работ	документ подтверждающий срок окончания этапа
1	Реконструкция котельной по ул.Ригачина 11В в г.Петрозаводске					
1.1	Работы ПИР	РКСИ ПТО	23.04.2018	130	31.08.2018	Акт приемки проектных работ
1.2	Согласование ПСД	ПКС-ТС, РКСИ ПТО	01.09.2018	180	28.02.2019	Объектная смета
1.3	Закупка основного оборудования (Котлы)	РКС-И отдел закупок	15.09.2018	107	31.12.2018	
1.4	Приведение сметы и объемов СМР к договорной цене	ПКС-ТС, РКСИ ПТО	01.01.2019	58	28.02.2019	Объектная смета
1.5	Проведение конкурса РКСИ на СМР	РКС-И отдел закупок	01.03.2019	14	15.03.2019	Протокол
1.6	Заключение договора подряда	РКС-И юр. отдел	15.03.2019	10	25.03.2019	Договор подряда
1.7	Согласование ГПР с ПКС	РКС-И РП и ДКС	26.03.2019	5	31.03.2019	Подписанный график производства работ
1.8	Оплата аванса	РКС-И фин.отдел	11.04.2019	3	14.04.2019	Платежное поручение
1.9	Реализация мероприятия (СМР) по ДГП	РКС-И РП и ДКС	01.04.2019	192	10.10.2019	Акт приемки выполненных работ
1.9.1	Проведение демонтажных работ	ПКС-ТС, РКС-И РП и ДКС	01.04.2019	44	15.05.2019	Акт приемки выполненных работ
1.9.2	Выполнение СМР	РКС-И РП и ДКС	15.05.2019	107	30.08.2019	Акт приемки скрытых и выполненных работ
1.9.3	Пусконаладочные работы	РКС-И РП и ДКС	20.08.2019	21	10.09.2019	Акт приемки пусконаладочных работ
1.9.4	Режимноналадочные испытания, комплексное опробование	РКС-И РП и ДКС, ПКС-ТС	30 дней с начала ОЗП			КС-11