

Организация – заказчик _____
ООО «Самарские коммунальные системы»
АТЦ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
капитального строительства и ремонта
ООО «Самарские коммунальные систем
В.А. Аргамонов
« ____ » _____ 2021г

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №СКС-2022-П-3-419
для кап. ремонта а/бетонного покрытия территории АТЦ
(наимен. здания, сооружения, тр-да, оборудования)

Инв.№ 1496

Местонахождение ОС: ул. Ставропольская, 35

Виды констр.элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
Асфальтовое покрытие дороги	Разрушение, местами отсутствует	Устройство шва-стыка	мп	152	
		Разборка асф/бетонного покрытия t=5 см механизированно	м2	650	
		Разборка асф/бетонного покрытия t=10см механизированно	м2	350	
		Разборка щебеночного покрытия толщиной 20 см механизированно	м2	1420	
		Разборка бортовых камней БР 100.30.15	м	20	
		Погрузка и перевозка мусора строительного экскаваторами на расстояние до 1 км	тн	По расчету	
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, фракция 20-40 М600 t=20 см	м3	1440	
		Розлив вяжущих материалов 0,7 кг/м2	м2	1440	

		Устройство основания из щебня под борт М-400 фр.20-40 толщ. 10 см	м ²	20	
		Установка бортовых камней БР 100.30.15	м	40	
		Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия t=6 см МП	м ²	1440	
		Розлив вяжущих материалов 0,4 кг/м ²	м ²	1440	
		Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия t=4 см МП тип В	м ²	1440	

Начальник АТЦ

П.В. Иванов

Ведущий инженер УКСиР

М.А. Помякушина