

Организация — заказчик:
ООО «Самарские коммунальные системы»

Подразделение: НФС-2

ООО «Самарские коммунальные системы»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР

А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-59.1

Капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог насосной станции 1 подъема НФС-2


инв. № 185

адрес: НФС-2 Студенный овраг, 7

№ п. п.	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1		3	4	5	6	7
1	Дорога IV категории	Разрушение асфальто-бетонного покрытия	Разборка покрытия асфальтобетонных, толщ. слоя 10 см,	м ²	1000	Въездная зона
2	Дорога IV категории		Разборка щебеночного основания толщ. 20 см	м ²	1000	
3	Дорога IV категории		Устройство щебеночного основания толщ. 20 см, фракции 20-40 мм М 600	м ²	1000	
4	Дорога IV категории		Розлив вяжущих материалов	т	800	0,8 л -1 м ²
5	Дорога IV категории		Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщ. 6 см М П	м ²	1000	
6	Дорога IV категории		Розлив вяжущих материалов	м ²	400	0,4 л -1 м ²
7	Дорога IV категории		Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщ. 4 см М III тип В	м ²	1000	
8	Бордюр		Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100-30-15	п м	264	
9			Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений, группа грунтов-2	м ³	43.3	На 264 м борта

10		Устройство оснований толщиной 10 см из щебня марки 400, фракции 20-40 мм	м ²	105.6	Под бортовой камень
11	Бордюр	Установка бортовых камней бетонных БР 100-30-15	п м	264	
12		Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами	т	По расчету	
13		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	по расчету	

Начальник НФС-2


И.А. Капшинов

Инженер ОКР


И.А. Куракина

Начальник УНС


М.В. Порецковский